



**GOBERNACIÓN
DEL ATLÁNTICO**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

**INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL
PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2020**

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

2020

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	6
1 EJE ESTRATÉGICO 1: EQUIDAD	7
1.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente.....	7
1.1.1 Electrificación rural	7
1.1.2 Gas Natural	9
2 EJE ESTRATÉGICO 2: DIGNIDAD	9
2.1 Programa infraestructura de red vial regional	9
2.1.1 Vías secundarias	9
2.1.2 Vías terciarias.....	11
2.1.3 Registro fotográfico de obras	Error! Bookmark not defined.
3 EJE ESTRATÉGICO 3: BIENESTAR.....	12
3.1 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial	12
3.1.1 Promoción del acceso a vivienda nueva.....	12
3.1.2 Mejoramiento de Vivienda	14
3.1.3 Titulación de predios fiscales	15
3.1.4 Registro fotográfico de obras	Error! Bookmark not defined.
3.2 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)	16
3.2.1 Registro fotográfico de obras	Error! Bookmark not defined.

4	SUPERVISIÓN DELEGADA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADA A OTRAS SECRETARÍAS MISIONALES	18
4.1	Secretaría de Capital Social.....	18
4.2	Secretaría de Cultura y Patrimonio.....	19
4.3	Ciudadela Universitaria.....	20
4.4	Secretaría de Educación.....	20
4.5	Secretaría General	21
4.6	Secretaría del Interior	21
4.7	Secretaría de Salud	23
5	PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EJECUCIÓN EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES	24
5.1	Programa servicios públicos de calidad para la gente.....	24
5.1.1	Electrificación rural.....	24
5.1.2	Gas Natural	24
5.2	Programa infraestructura de red vial regional	26
5.3	Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial	27
5.4	Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente).....	27
5.5	Programa de mejoramiento de Infraestructura Educativa	28

Índice de Tablas

Tabla 1 Contratos de electrificación rural iniciados en el período 2016 - 2019 que se ejecutan bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura	7
Tabla 2 Vías secundarias ejecutadas	9
Tabla 3 Vías urbanas ejecutadas	10
Tabla 4 Proyectos de red vial terciaria adelantados	12
Tabla 5 Proyectos de acceso a vivienda nueva adelantados por la Secretaría de Infraestructura.....	12
Tabla 6 Proyectos de mejoramiento de vivienda en curso	15
Tabla 7 Contrato de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del Atlántico	16
Tabla 8 Proyectos adelantados en materia de espacio público	16
Tabla 9 Proyectos de la Secretaría de Capital Social que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	18
Tabla 10 Proyectos de la Secretaría de Cultura que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura.....	19
Tabla 11 Proyectos de Ciudadela Universitaria que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura.....	20

Tabla 12 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	20
Tabla 13 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	21
Tabla 14 Proyectos de la Secretaría del Interior que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	22
Tabla 15 Proyectos de la Secretaría de Salud que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	23
Tabla 16 Conexiones de gas natural domiciliario por municipio y estrato	25

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 70 de la Ordenanza 485 de 2019, numeral 5, se presenta a continuación Informe de Gestión de la Secretaría de Infraestructura Departamental, correspondiente al período enero a junio de 2020.

El informe presentado se enmarca dentro del **Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023, “Atlántico para La Gente”** y en los objetivos, metas y programas definidos en el mismo para los ejes de Equidad, Dignidad y Bienestar en sus líneas estratégicas de Servicios Públicos, Logística y Conectividad y Vivienda.

Dentro del Plan de Desarrollo, los programas competencia de la Secretaría de Infraestructura, corresponden específicamente al Programa servicios públicos de calidad para la gente (Artículo 29), Programa infraestructura de red vial regional (Artículo 53), Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial (Artículo 62) y Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente), Artículo 63.

Se especifican, adicionalmente, en el presente informe, las acciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura en relación con su labor de apoyo a la supervisión de los contratos de obra adelantados por las diferentes secretarías misionales.

Finalmente, se presentan las acciones que se prevén implementar dentro de los próximos seis meses (período junio a diciembre de 2020), de acuerdo con lo solicitado por la honorable Asamblea Departamental.

1 EJE ESTRATÉGICO 1: EQUIDAD

1.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente

1.1.1 Electrificación rural

En materia de electrificación rural, durante el primer semestre del año se ejecutaron 4 convenios interadministrativos y 5 contratos de obra por valor \$ 10.423.628.072, conforme se presenta en la Tabla 1, los cuales fueron iniciados en el cuatrienio anterior.

Tabla 1 Contratos de electrificación rural iniciados en el período 2016 - 2019 que se ejecutan bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000204	Electrificación rural de la vereda Bajo Ostión 2a Etapa del municipio de Tubará departamento del Atlántico.	\$ 751.891.428	50%	10/10/2020
Convenio 0108*2018*000187	Electrificación rural corregimientos municipio de Ponedera	\$ 1.826.520.726	80%	10/12/2020
Convenio 0108*2018*000196	Electrificación rural corregimientos municipio de Palmar	\$ 1.592.115.329	90%	10/12/2020
Convenio 0108*2019*000072	Electrificación rural del paraje conocido como Ensenada municipio de Campo de La Cruz departamento del Atlántico	\$ 1.481.001.227	90%	10/12/2020

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio 0108*2019*000132	Electrificación rural Reserva Natural El Palomar y veredas en el municipio de Piojó Atlántico	\$ 800.000.000	70%	10/12/2020
0108*2016*000056	Electrificación en los corregimientos de Cien Pesos y Las Tablas (segunda etapa) del municipio de Repelón, departamento del Atlántico	\$ 754.730.057	62%	31/12/2020
0108*2016*000057	Electrificación en las veredas Cascaron y La Aguada del municipio de Malambo, departamento del Atlántico	\$ 1.379.456.551	89%	31/12/2020
0108*2016*000059	Electrificación de las veredas Mapuro y Conejo del municipio de Santo Tomás, departamento del Atlántico	\$ 1.353.429.371	89%	31/12/2020
0108*2016*000053	Normalización de redes eléctricas en las veredas Socavón y Los Límites del municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.	\$ 484.483.383	90%	31/12/2020

1.1.2 Gas Natural

Durante el primer semestre de 2020 se efectuó la entrega de 300 conexiones de gas natural domiciliario, correspondientes a la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás, obras que se ejecutaron en el marco del Convenio 11 de 2016 entre el municipio de Santo Tomás, el departamento del Atlántico y el Ministerio de Vivienda con el objeto de *“Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás”*.

2 EJE ESTRATÉGICO 2: DIGNIDAD

2.1 Programa infraestructura de red vial regional

2.1.1 Vías secundarias

Cumpliendo con el objetivo de desarrollar un programa integral de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial a cargo del departamento y con el propósito de garantizar una mayor conectividad vial, en el primer semestre se ejecutaron 4 proyectos de mejoramiento de vías terciarias, por valor total de \$ 144.338.091.724, conforme se muestra en la Tabla 2 .

Tabla 2 Vías secundarias ejecutadas

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000289	Mejoramiento de la Vía Cerrito - Hibácharo, municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico	\$ 25.583.363.954	18%	10/05/2021

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000288	Mejoramiento del tramo de vía Santa Lucía - Las Compuertas (Manatí) en el departamento del Atlántico	\$ 14.131.703.773	3%	8/02/2021
0108*2018*000065	Mejoramiento de la vía Transversal del Sur, sector Punta Polonia - Manatí - Candelaria, en el departamento del Atlántico (Grupo I)	\$ 53.631.602.791	100%	22/07/2020
0108*2017*000031	Mejoramiento de la vía Corredor Oriental del Guájaro, sector: Compuertas - Punta Polonia - Aguada de Pablo, en el departamento del Atlántico.	\$ 50.991.421.206	100%	15/06/2020

En materia de vías urbanas, durante el primer semestre de 2020 se cuentan 4 proyectos en ejecución, por valor total de \$ 118.357.973.303, conforme se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3 Vías urbanas ejecutadas

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000281	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de pavimento rígido de la vía de acceso desde la carretera oriental hasta el puerto "El Muelle" en el municipio de Ponedera	\$ 419.561.226	50%	17/12/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000086	Mejoramiento de la vía de acceso al puerto fluvial de Sabanagrande, entre carretera oriental y el Puente Amarillo, municipio de Sabanagrande, departamento del Atlántico	\$ 3.906.477.481	100%	10/02/2020
EDU-240-2018	Mejoramiento del conector vial de La Circunvalar – Autopista Aeropuerto (corredor ambiental Salao - Platanal), municipio de Soledad. Grupo II	\$ 35.547.872.446	59,98%	16/04/2020
EDU-246-2018	Mejoramiento interconexión vial de La Virgencita, Autopista el Aeropuerto municipio de Soledad – Atlántico. Grupo III	\$ 78.484.062.150	80,51%	20/04/2020

2.1.2 Vías terciarias

En lo que respecta a vías terciarias, se adelantan el proyecto de mejoramiento de la vía Ye de Piojó – Azucena – Autopista al Mar (véase Tabla 4) y se cuenta con el inicio de obras, en próximos días, del recientemente adjudicado proyecto para el mejoramiento de la vía Santa Cruz - Socavones - Pendales.

Tabla 4 Proyectos de red vial terciaria adelantados

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2020*	Mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones – Pendales (empalme vía La Cordialidad), municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.	\$ 7.840.234.460	0% Fecha de adjudicación: Julio 29 de 2020	Plazo: 10 meses
0108*2019*000174	Mejoramiento de la vía Ye de Piojó - Azucena - Autopista al Mar, en el departamento del Atlántico	\$16.610.286.544	60%	8/10/2020

En relación con el inventario de la red vial secundaria y terciaria, se efectuó la revisión y verificación de proyectos de infraestructura vial, enfatizando en las vías rurales del departamento, como requisito indispensable para posteriores intervenciones de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores productivos en zona rural.

3 EJE ESTRATÉGICO 3: BIENESTAR

3.1 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial

3.1.1 Promoción del acceso a vivienda nueva

Con el propósito de facilitar tanto el acceso, como el financiamiento formal para acceder a soluciones de vivienda, durante el primer semestre de 2020 se impulsaron 6 proyectos por valor de \$ 55.870.626.706 como se relaciona en la Tabla 5.

Tabla 5 Proyectos de acceso a vivienda nueva adelantados por la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000272	Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, VIPA, para 280 familias en el municipio de Malambo en el barrio El Concord, Urbanización Las Camelias.	\$ 8.243.670.022	44%	27/09/2021
0108*2019*000273	Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, VIPA, para 260 familias en el municipio de Soledad en el Barrio Manuela Beltrán, Urbanización Jade 2.	\$ 7.654.836.449	52%	27/09/2021
0108*2019*000235	Construcción de vivienda en la Urbanización Villa Carolina en el municipio de Palmar de Varela departamento del Atlántico	\$ 5.242.120.235	40%	23/10/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio 110 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Nueva Candelaria etapa II en el municipio de Candelaria	\$ 7.328.000.000	72%	31/12/2020
Convenio 106 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Villa Yady del municipio de Sabanalarga	\$ 15.702.000.000	0%	31/12/2020
Convenio 114 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás	\$11.700.000.000	100%	03/2020

3.1.2 Mejoramiento de Vivienda

En lo que respecta al mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas de hogares con bajo nivel de ingresos y su entorno, se adelantaron gestiones tendientes a impulsar el programa Casa Digna Vida Digna en el municipio de Soledad, por valor de \$20.000.000.000

y financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Vivienda y el municipio de Soledad.

Tabla 6 Proyectos de mejoramiento de vivienda en curso

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
Convenio 013 de 2019 (Convenio entre el Municipio de Soledad, el Departamento, Fonvivienda y Findeter)	Subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de los hogares en el marco del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna Vida Digna regulado en el decreto 867 de 2019 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.	\$ 20.000.000.000	Fase de postulación

3.1.3 Titulación de predios fiscales

En materia de titulación, la reducción de la posesión irregular de predios en el departamento del Atlántico se adelanta en virtud del convenio suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro y a través del contrato relacionado en la Tabla 7.

Tabla 7 Contrato de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del Atlántico

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000239	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la administración departamental, en especial a la Secretaría de Infraestructura, en la titulación masiva de predios fiscales en el departamento del Atlántico	\$ 500.000.000	571 resoluciones para notificación y registro	31/10/2020

3.2 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)

En materia de espacio público y en busca del fomento a la recreación, la actividad física y el deporte, la Secretaría de Infraestructura adelanta los proyectos relacionados en la Tabla 8, los cuales se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías, por valor aproximado de \$32.000.000.000. En este mismo segmento se incluyen las obras adelantadas en el muelle de Puerto Colombia con recursos del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR y el departamento del Atlántico.

Tabla 8 Proyectos adelantados en materia de espacio público

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
DG*290*2019	Construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Puerto Colombia y Usiacurí, en el departamento del atlántico (Grupo I)	Plaza de Puerto Colombia: \$18.180.036.125 Plaza de Usiacurí \$2.615.949.402	13%	19/12/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
DG*291*2019	Construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Ponedera y Usiacurí, en el departamento del Atlántico (Grupo II)	Plaza Ponedera: \$4.862.704.523 Plaza Usiacurí: \$6.326.097.286	1%	17/02/2021
Convenio FNT-214-2016	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para la ejecución del proyecto de recuperación del muelle de Puerto Colombia	\$ 19.635.613.600	23%	30/06/2021
0108*2019*000066	Obras de mejoramiento y adecuación de la cancha de fútbol La Primavera en el municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico	\$ 1.939.993.497	55%	31/12/2020
0108*2019*000115	Construcción de patinódromo en el polideportivo del municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico	\$ 1.596.000.000	50%	31/12/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000077	Obras de construcción de la cancha múltiple en las Flores y la adecuación y ampliación del parque en Giraldito, municipio de Ponedera, Departamento del Atlántico	\$ 1.886.000.000	70%	31/12/2020

4 SUPERVISIÓN DELEGADA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADA A OTRAS SECRETARÍAS MISIONALES

Se listan a continuación los proyectos en los cuales la Secretaría de Infraestructura adelanta labores de supervisión delegada y aquellos en los cuales la supervisión la ejerce la Secretaría correspondiente con el apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura.

4.1 Secretaría de Capital Social

No. de proyectos: 2

Monto total de los proyectos: \$ 23.466.472.700

Tabla 9 Proyectos de la Secretaría de Capital Social que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0167*2019*000001 CONV 700 FIP 2017	Construcción de la ciudadela para la primera infancia, adolescencia y juventud del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.	\$ 7.536.000.869	69,05%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0167*2017*000107 CONV 604 FIP 2016	Construcción de cuatro Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil CDLJ, cinco centros de vida del adulto mayor y una ciudadela de la primera infancia, adolescencia y juventud en el departamento del Atlántico.	\$ 15.930.471.831	Malambo: 4,32% Soledad: 3,83% Ponedera: 4,59% Sabanalarga: 4,59% Piojó: 4,59%

4.2 Secretaría de Cultura y Patrimonio

No. de proyectos: 3

Monto total de los proyectos: \$ 11.832.884.284

Tabla 10 Proyectos de la Secretaría de Cultura que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0147*2019*000100	Restauración y adecuación funcional del edificio Coltabaco, escuela de arte y oficios.	\$ 2.521.973.554	0%
0147*2019*000092	Obras de adecuación de la casa de la cultura del municipio de Usiacurí.	\$ 798.388.461	2%
0147*2019*000120	Construcción de la concha acústica departamental en la sede cultural Banda de Baranoa del departamento del Atlántico.	\$ 8.512.522.269	26%

4.3 Ciudadela Universitaria

No. de proyectos: 1

Monto total de los proyectos: \$37.814.962.661

Tabla 11 Proyectos de Ciudadela Universitaria que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0133*2019*000008	Construcción de la sede regional de la Universidad del Atlántico en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico.	\$ 37.814.962.661	65%

4.4 Secretaría de Educación

No. de proyectos: 2

Monto total de los proyectos: \$ 29.086.850.028

Tabla 12 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0107*2017*000167	Revisión, ajustes de los diseños y construcción de las sedes para el funcionamiento del SENA en los municipios del departamento del Atlántico. Grupo I. Sedes de gastronomía (Juan de Acosta), Agroindustria (Luruaco) y Agroempresarial (Sabalarga).	\$ 12.758.779.126	Sabalarga: 65,3% Luruaco: (75,9%) Juan de Acosta: 59,1%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0107*2017*000198	Revisión, ajustes de los diseños y construcción de las sedes para el funcionamiento del SENA en los municipios del departamento del Atlántico. Grupo II: Sedes de confecciones (Baranoa), madera y muebles (Galapa) y operaciones comerciales (Soledad).	\$ 16.328.070.902	Galapa: 82,09% Baranoa: 53,11% Soledad: 22,87%

4.5 Secretaría General

No. de proyectos: 1

Monto total de los proyectos: \$ 1.953.797.449

Tabla 13 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0102*2018*000736	Suministro e instalación de ventanería y carpintería metálica de la fachada, del edificio de la Gobernación del Atlántico	\$1.953.797.449	85%

4.6 Secretaría del Interior

No. de proyectos: 6

Monto total de los proyectos: \$ 59.770.990.352

Tabla 14 Proyectos de la Secretaría del Interior que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0135*2019*000274	Proyectos de Infraestructura para la Gestión Integral de la Seguridad y Justicia en el Departamento del Atlántico Estaciones de Policía Candelaria. Grupo No. 1	\$ 3.948.078.503	29%
0135*2019*000201	Estaciones de Policía Soledad Centro Histórico y Puerto Giraldo Ponedera Grupo No. 2	\$ 5.141.166.292	Soledad: 29,31% Ponedera: 13,24%
0135*2019*000318	Sede única de la Fiscalía en el municipio de Soledad - Estudios, diseños, Construcción y puesta en funcionamiento de la Sede Única de la sede de la Fiscalía General de la Nación	\$ 7.171.403.750	11,77%
0135*2019*000149	Construcción del Comando de Policía del Departamento del Atlántico DEATA, en el municipio de Sabanalarga FASE I	\$ 16.383.781.305	64,83%
0104*2018*000117	Construcción de obras para la gestión del riesgo mediante el control de inundación en arroyos de municipios del departamento del Atlántico	\$ 33.902.589.356	97,10%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0135*2019*000456	Adecuaciones generales Estación de bomberos del municipio de Campo de la Cruz, departamento del Atlántico	\$ 395.374.896	0%

4.7 Secretaría de Salud

No. de proyectos: 6

Monto total de los proyectos: \$ 14.343.342.608

Tabla 15 Proyectos de la Secretaría de Salud que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0155*2019*000680	Mantenimiento de las instalaciones físicas y recuperación ambiental del hospital Cari mental, Barranquilla, en el departamento del Atlántico.	\$ 8.983.803.371	26%
202001063	Adecuación de las instalaciones de diferentes locaciones en el departamento del Atlántico con el fin de acondicionarlos como albergues para atender la situación de calamidad pública y emergencia sanitaria generada con ocasión a la pandemia por covid-19	\$ 1.186.865.997	100%
202001055	Adecuación de las instalaciones de hospitales en el departamento del Atlántico para atender la situación de calamidad	\$ 4.172.673.240	100%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
	pública y emergencia sanitaria generada con ocasión a la pandemia por covid-19		

5 PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EJECUCIÓN EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

5.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente

5.1.1 Electrificación rural

Con el fin de dar cumplimiento a la implementación de proyectos de electrificación rural, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, se adelantan las acciones tendientes para la implementación del proyecto denominado *“APOYO A LOS PROCESOS DE ELECTRIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO TRADICIONAL Y/O ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, CASERÍOS Y VEREDAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”*, el cual fue aprobado mediante la Ordenanza No. 000491 de marzo 21 de 2020, por valor de \$ 75.544.000.000 y financiado con recursos de crédito y recursos provenientes de la Estampilla Pro Electrificación Rural.

5.1.2 Gas Natural

Cumpliendo con el objetivo de brindar acceso al servicio de gas natural a sectores de la población con bajos ingresos, se adelantan en la actualidad las gestiones requeridas ante la Secretaría General del departamento del Atlántico, para dar inicio al proyecto para la *“CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN CABECERAS MUNICIPALES Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”* por

valor de \$7.754.610.961, que se financiará con recursos del Sistema General de Regalías y aportes del municipio de Soledad.

Con este proyecto se realizarán 6.184 conexiones en los estratos 1 y 2 (5.894 y 290 respectivamente), generando más de 300 empleos directos y alrededor de 24.000 atlanticenses beneficiados. En la Tabla 16 se relacionan los municipios beneficiados con el proyecto.

Tabla 16 Conexiones de gas natural domiciliario por municipio y estrato

Municipio	Localidad	Estrato 1	Estrato 2	Total
Sabanalarga	Cabecera	804	0	1.014
	Molineros	31	0	
	Aguada de Pablo	167	12	
Galapa	Paluato	26	0	26
Baranoa	Cabecera	917	0	1.131
	Campeche	83	0	
	Pital de Megua	90	0	
	Sibarco	38	0	
Palmar de Varela	Burruco	14	0	14
Soledad	Cabecera	2.491	0	2.491
Manatí	Las compuertas	31	0	31
Santa Lucía	Algodonal	55	0	55
Malambo	Cabecera	399	0	399
Juan de Acosta	Cabecera	108	0	577
	Saco	83	25	

Municipio	Localidad	Estrato 1	Estrato 2	Total
	Chorrera	66	0	
	El Vaivén	261	33	
Tubará	Cabecera	172	216	446
	El Morro	29	0	
	Juaruco	18	0	
	Puerto Caimán	11	0	
Municipios: 10		5.894	290	6.184

5.2 Programa infraestructura de red vial regional

En proceso de contratación, en cuanto a vías urbanas se refiere, se adelanta el proyecto *“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRINCIPALES Y/O CONEXAS AL ANILLO VIAL MOKANÁ EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”*, por valor de \$2.094.486.600 y financiado con recursos propios.

De igual forma, dentro del Programa de Infraestructura de Red Vial Regional, se incluyen las obras de mantenimiento vial, tanto de carácter rutinario, como periódico, las cuales se ejecutarán a través del *“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL, INCLUYENDO LA ROCERIA, ASI COMO LA SEÑALIZACIÓN, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE BARANDAS, DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”*, a celebrarse con el Instituto de Tránsito del Atlántico, por valor de \$ 4.300.000.000.

En lo que a la red vial secundaria se refiere, se adelantarán las gestiones requeridas para la realización de los estudios y diseños para la ampliación de la vía a Puerto Colombia, corredor de impacto en materia de movilidad, impulso al turismo y reactivación económica.

En cuanto a la intervención de vías terciarias se prevén realizar la definición de los corredores productivos a intervenir y los estudios preliminares requeridos para la formulación de los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de corredores productivos en el departamento del Atlántico.

5.3 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial

En materia de acceso a soluciones de vivienda, en lo que respecta a titulación de predios fiscales, se proyecta la titulación de 850 predios fiscales por valor de \$530.000.000.

En materia de mejoramiento de vivienda se avanza en la segunda fase del Programa Casa Digna Vida Digna con un aporte por parte de la Gobernación del Atlántico por valor de \$2.000.000.000 y aportes del Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Nacional de Vivienda, de \$ 2.000.000.000, con lo cual se pretende impactar en las condiciones de habitabilidad de 350 hogares atlanticenses.

5.4 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)

Para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Departamental, en materia de espacio público para el fomento de la sana convivencia, la Secretaría de Infraestructura adelanta las gestiones correspondientes para dar inicio al proyecto de *“CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA LA*

GENTE, PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ATLÁNTICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, con una inversión prevista en el cuatrienio por valor de \$180.000.000.000, el cual se llevará a cabo con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia y Recursos de Crédito.

5.5 Programa de mejoramiento de Infraestructura Educativa

En particular, en lo que concierne a los proyectos de mejoramiento de Infraestructura Educativa previstos para la presente vigencia, se adelantan, por parte de la Secretaría de Infraestructura, las gestiones tendientes para la aprobación del proyecto denominado *“CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. FASE 1”*, por valor de \$8.429.000.000 provenientes de Recursos de Crédito.

Adicionalmente, dentro de los próximos seis meses se prevé adelantar la construcción de las obras complementarias requeridas para la operación de las instituciones educativas ejecutadas en el marco del convenio realizado con el fondo de financiamiento de infraestructura educativa – FFIE, obras que tienen un valor estimado de \$12.900.000.000.



**GOBERNACIÓN
DEL ATLÁNTICO**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

**INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL
PERÍODO JUNIO A DICIEMBRE DE 2020**

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

2020

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	6
1 EJE ESTRATÉGICO 1: EQUIDAD	7
1.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente.....	7
1.1.1 Electrificación rural	7
1.1.2 Gas Natural	9
2 EJE ESTRATÉGICO 2: DIGNIDAD	10
2.1 Programa infraestructura de red vial regional	10
2.1.1 Vías secundarias	10
2.1.2 Vías terciarias.....	13
2.1.3 Registro fotográfico de obras	14
3 EJE ESTRATÉGICO 3: BIENESTAR.....	20
3.1 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial	20
3.1.1 Promoción del acceso a vivienda nueva.....	20
3.1.2 Mejoramiento de Vivienda	22
3.1.3 Titulación de predios fiscales	23
3.1.4 Registro fotográfico de obras	24
3.2 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)	26
3.2.1 Registro fotográfico de obras	30

4	SUPERVISIÓN DELEGADA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADA A OTRAS SECRETARÍAS MISIONALES	32
4.1	Secretaría de Capital Social.....	33
4.2	Secretaría de Cultura y Patrimonio.....	35
4.3	Ciudadela Universitaria.....	37
4.4	Secretaría de Educación.....	38
4.5	Secretaría General	46
4.6	Secretaría del Interior	46
4.7	Secretaría de Salud	49
5	INVERSIONES PROYECTADAS PARA 2021.....	53
5.1	Programa Servicios Públicos de Calidad para la Gente	53
5.1.1	Electrificación rural.....	53
5.1.2	Gas Natural	53
5.2	Programa Infraestructura Red Vial Regional	54
5.3	Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial	54
5.4	Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente).....	55

Índice de Tablas

Tabla 1 Contratos de electrificación rural iniciados en el período 2016 - 2019 que se ejecutan bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura	7
Tabla 2 Vías secundarias ejecutadas	11
Tabla 3 Vías urbanas ejecutadas	12
Tabla 4 Proyectos de red vial terciaria adelantados	14
Tabla 5 Proyectos de acceso a vivienda nueva adelantados por la Secretaría de Infraestructura.....	20
Tabla 6 Proyectos de mejoramiento de vivienda en curso	23
Tabla 7 Contrato de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del Atlántico	24
Tabla 8 Proyectos adelantados en materia de espacio público	27
Tabla 9 Proyectos de la Secretaría de Capital Social que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	33
Tabla 10 Proyectos de la Secretaría de Cultura que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	35
Tabla 11 Proyectos de Ciudadela Universitaria que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	37
Tabla 12 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	39
Tabla 13 Proyectos de la Secretaría de Educación (infraestructura educativa de Colegios 10 y sedes educativas en municipios no certificados) que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	43
Tabla 14 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura	46



Atlántico
para la
Gente

Tabla 15 Proyectos de la Secretaría del Interior que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura.....	47
Tabla 16 Proyectos de la Secretaría de Salud que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura.....	50
Tabla 17 Intervenciones previstas para el primer semestre del año 2021	55



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 70 de la Ordenanza 485 de 2019, numeral 5, se presenta a continuación Informe de Gestión de la Secretaría de Infraestructura Departamental, correspondiente al período junio a diciembre de 2020.

El informe presentado se enmarca dentro del **Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023, “Atlántico para La Gente”** y en los objetivos, metas y programas definidos en el mismo para los ejes de Equidad, Dignidad y Bienestar en sus líneas estratégicas de Servicios Públicos, Logística y Conectividad y Vivienda.

Dentro del Plan de Desarrollo, los programas competencia de la Secretaría de Infraestructura, corresponden específicamente al Programa servicios públicos de calidad para la gente (Artículo 29), Programa infraestructura de red vial regional (Artículo 53), Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial (Artículo 62) y Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente), Artículo 63.

Se especifican, adicionalmente, en el presente informe, las acciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura en relación con su labor de apoyo a la supervisión de los contratos de obra adelantados por las diferentes secretarías misionales.

Finalmente, se presentan las acciones que se proyectan realizar durante 2021, de acuerdo con los recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura.

1 EJE ESTRATÉGICO 1: EQUIDAD

1.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente

1.1.1 Electrificación rural

En materia de electrificación rural, durante el 2020 se ejecutaron 4 convenios interadministrativos y 5 contratos de obra por valor \$ 10.423.628.072, conforme se presenta en la Tabla 1, los cuales fueron iniciados en el cuatrienio anterior.

Tabla 1 Contratos de electrificación rural iniciados en el período 2016 - 2019 que se ejecutan bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000204	Electrificación rural de la vereda Bajo Ostión 2a Etapa del municipio de Tubará departamento del Atlántico.	\$ 751.891.428	70%	10/12/2020
Convenio 0108*2018*000187	Electrificación rural corregimientos municipio de Ponedera	\$ 1.826.520.726	80%	10/12/2020
Convenio 0108*2018*000196	Electrificación rural corregimientos municipio de Palmar	\$ 1.592.115.329	90%	10/12/2020
Convenio 0108*2019*000072	Electrificación rural del paraje conocido como Ensenada municipio de Campo de La Cruz departamento del Atlántico	\$ 1.481.001.227	90%	10/12/2020

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio 0108*2019*000132	Electrificación rural Reserva Natural El Palomar y veredas en el municipio de Piojó Atlántico	\$ 800.000.000	70%	10/12/2020
0108*2016*000056	Electrificación en los corregimientos de Cien Pesos y Las Tablas (segunda etapa) del municipio de Repelón, departamento del Atlántico	\$ 754.730.057	62%	31/12/2020
0108*2016*000057	Electrificación en las veredas Cascaron y La Aguada del municipio de Malambo, departamento del Atlántico	\$ 1.379.456.551	89%	31/12/2020
0108*2016*000059	Electrificación de las veredas Mapuro y Conejo del municipio de Santo Tomás, departamento del Atlántico	\$ 1.353.429.371	89%	31/12/2020
0108*2016*000053	Normalización de redes eléctricas en las veredas Socavón y Los Límites del municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.	\$ 484.483.383	90%	31/12/2020

El proyecto de electrificación rural adelantado por la presente administración y denominado *“APOYO A LOS PROCESOS DE ELECTRIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO TRADICIONAL Y/O ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, CASERÍOS Y VEREDAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”*, se aprobó

mediante la Ordenanza No. 000491 de marzo 21 de 2020, por valor de \$ 75.544.000.000 y se encuentra financiado con recursos de crédito y recursos provenientes de la Estampilla Pro Electrificación Rural.

El alcance del proyecto contempla la instalación de redes de media y baja tensión, así como de los transformadores de distribución, acometidas y medidores de energía en cada una de las viviendas.

1.1.2 Gas Natural

Durante el 2020 se efectuó la entrega de 200 conexiones de gas natural domiciliario, correspondientes a la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás, obras que se ejecutaron en el marco del Convenio 11 de 2016 entre el municipio de Santo Tomás, el departamento del Atlántico y el Ministerio de Vivienda con el objeto de *“Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás”*.

Adicionalmente, cumpliendo con el objetivo de brindar acceso al servicio de gas natural a sectores de la población con bajos ingresos, se dio inicio al proyecto para la *“CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN CABECERAS MUNICIPALES Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”* por valor de \$7.754.610.961, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías y aportes del municipio de Soledad.

En el desarrollo del proyecto se han realizado, desde su inicio en octubre de 2020, un total de 1.378 conexiones, equivalentes a una inversión de \$1.727.984.137 y correspondiente a un 22% del total proyectado para el cuatrienio.

Las conexiones realizadas evidencian el cumplimiento de la meta proyectada para 2020, lo que nos arroja un cumplimiento del Plan de Desarrollo del 25% en el primer año.

2 EJE ESTRATÉGICO 2: DIGNIDAD

2.1 Programa infraestructura de red vial regional

2.1.1 Vías secundarias

Cumpliendo con el objetivo de desarrollar un programa integral de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial a cargo del departamento y con el propósito de garantizar una mayor conectividad vial, durante el 2020 se ejecutaron 4 proyectos de mejoramiento de vías secundarias, por valor total de \$ 144.338.091.724 y se dio inicio a las obras de mantenimiento vial, mediante convenio celebrado con el Instituto de Tránsito del Atlántico por valor de \$ 4.300.000.000 para el cual se definieron 13 tramos de intervención prioritaria.

En la



Atlántico
para la
Gente

Tabla 2 se relacionan los proyectos ejecutados.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

Tabla 2 Vías secundarias ejecutadas

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio Interadministrativo No. 202001581	Aunar esfuerzos para realizar las actividades de mantenimiento vial, incluyendo la rocería, así como la señalización, incluyendo la instalación de barandas, de la red vial del Departamento del Atlántico.	\$ 4.300.000.000	3%	31/12/2020
0108*2019*000289	Mejoramiento de la Vía Cerrito - Hibácharo, municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico	\$ 25.583.363.954	28%	10/05/2021
0108*2019*000288	Mejoramiento del tramo de vía Santa Lucía - Las Compuertas (Manatí) en el departamento del Atlántico	\$ 14.131.703.773	37%	8/02/2021
0108*2018*000065	Mejoramiento de la vía Transversal del Sur, sector Punta Polonia - Manatí - Candelaria, en el departamento del Atlántico (Grupo I)	\$ 53.631.602.791	100%	22/07/2020
0108*2017*000031	Mejoramiento de la vía Corredor Oriental del Guájaro, sector: Compuertas - Punta Polonia - Aguada de Pablo, en el departamento del Atlántico.	\$ 50.991.421.206	100%	15/06/2020

Adicional a los proyectos listados en la Tabla 2, se aprobó por parte de la Asamblea departamental el proyecto para la elaboración de los estudios y diseños para la ampliación de la vía a Puerto Colombia, por valor de \$ 3.393.742.856, con lo cual se otorga aval a un proyecto de impacto para el departamento del Atlántico en materia de movilidad, impulso al turismo y reactivación económica.

En materia de vías urbanas, durante el 2020 se ejecutaron 4 proyectos por valor total de \$ 118.357.973.303 y se dio inicio a las obras de construcción del Anillo Vial Mokaná en el municipio de Tubará, con una inversión de \$ 2.094.486.600, conforme se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3 Vías urbanas ejecutadas

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202002873	Construcción de pavimento en concreto hidráulico de vías principales y/o conexas al anillo vial Mokaná en el municipio de Tubará departamento del Atlántico	\$2.094.486.600	0% Fecha de inicio: 3 de noviembre de 2020	31/12/2020
0108*2019*000281	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de pavimento rígido de la vía de acceso desde la carretera oriental hasta el puerto "El Muelle" en el municipio de Ponedera	\$ 419.561.226	67%	17/12/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000086	Mejoramiento de la vía de acceso al puerto fluvial de Sabanagrande, entre carretera oriental y el Puente Amarillo, municipio de Sabanagrande, departamento del Atlántico	\$ 3.906.477.481	100%	10/02/2020
EDU-240-2018	Mejoramiento del conector vial de La Circunvalar – Autopista Aeropuerto (corredor ambiental Salao - Platanal), municipio de Soledad. Grupo II	\$ 35.547.872.446	74%	16/04/2020
EDU-246-2018	Mejoramiento interconexión vial de La Virgencita, Autopista el Aeropuerto municipio de Soledad – Atlántico. Grupo III	\$ 78.484.062.150	95%	20/04/2020

2.1.2 Vías terciarias

En lo que respecta a vías terciarias, se adelantan el proyecto de mejoramiento de la vía Ye de Piojó – Azucena – Autopista al Mar y las obras para el mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones – Pendales (véase



Atlántico
para la
Gente

Tabla 4).



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

Tabla 4 Proyectos de red vial terciaria adelantados

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202001835	Mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones – Pendales (empalme vía La Cordialidad), municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.	\$ 7.840.234.460	0% Fecha de adjudicación: Julio 29 de 2020	Plazo: 10 meses
0108*2019*000174	Mejoramiento de la vía Ye de Piojó - Azucena - Autopista al Mar, en el departamento del Atlántico	\$16.610.286.544	60%	20/11/2020

En relación con el inventario de la red vial secundaria y terciaria, se efectuó la revisión y verificación de proyectos de infraestructura vial, enfatizando en las vías rurales del departamento, como requisito indispensable para posteriores intervenciones de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores productivos en zona rural.

2.1.3 Registro fotográfico de obras



Vía Hibácharo - Cerrito - Vía al Mar (Piojó, Atlántico)




Vía Hibácharo - Cerrito - Vía al Mar
Piojó, Atlántico



Intercambiador vial La Virgencita
Soledad, Atlántico



Intercambiador vial La Virgencita
Soledad, Atlántico



Conector vial de La Circunvalar – Autopista Aeropuerto (corredor ambiental Salao -
Platanal), municipio de Soledad



Conector vial de La Circunvalar – Autopista Aeropuerto (corredor ambiental Salao - Platanal), municipio de Soledad



Vía de acceso desde la carretera oriental hasta el puerto "El Muelle"
Ponedera, Atlántico



Vía Santa Lucía - Las Compuertas
Manatí, Atlántico



Vía Santa Lucía - Las Compuertas
Manatí, Atlántico



Corredor Oriental del Guájaro
Sector Compuertas - Punta Polonia - Aguada de Pablo



Vía Ye de Piojó - Azucena - Autopista al Mar
Piojó, Atlántico



Mantenimiento vial en el tramo Cordialidad - Malambo

3 EJE ESTRATÉGICO 3: BIENESTAR

3.1 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial

3.1.1 Promoción del acceso a vivienda nueva

Con el propósito de facilitar tanto el acceso, como el financiamiento formal para acceder a soluciones de vivienda, durante el 2020 se impulsaron 6 proyectos por valor de \$55.870.626.706 como se relaciona en la

Tabla 5.

Tabla 5 Proyectos de acceso a vivienda nueva adelantados por la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000272	Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, VIPA, para 280 familias en el municipio de Malambo en el barrio El Concord, Urbanización Las Camelias.	\$ 8.243.670.022	Obras de urbanismo: 62% Viviendas: 78%	27/09/2021
0108*2019*000273	Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, VIPA, para 260 familias en el municipio de Soledad en el Barrio Manuela Beltrán, Urbanización Jade 2.	\$ 7.654.836.449	Obras de urbanismo: 65% Viviendas: 88%	27/09/2021
0108*2019*000235	Construcción de vivienda en la Urbanización Villa Carolina en el municipio de Palmar de Varela departamento del Atlántico	\$ 5.242.120.235	Obras de urbanismo: 100 % Viviendas: 76%	23/10/2020
Convenio 110 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Nueva Candelaria etapa II en el municipio de Candelaria	\$ 7.328.000.000	72%	31/12/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio 106 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Villa Yady del municipio de Sabanalarga	\$ 15.702.000.000	Mejoramiento del terreno: 100% Construcción de Vivienda: 0%	31/12/2020
Convenio 114 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás	\$11.700.000.000	100%	03/2020

3.1.2 Mejoramiento de Vivienda

En lo que respecta al mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas de hogares con bajo nivel de ingresos y su entorno, se adelantaron gestiones tendientes a impulsar el programa Casa Digna Vida Digna en el municipio de Soledad, por valor de \$20.000.000.000 y financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Vivienda y el municipio de Soledad.

Adicionalmente, se firmó el convenio para la segunda fase del Programa Casa Digna Vida Digna con un aporte por parte de la Gobernación del Atlántico por valor de \$2.000.000.000 y aportes del Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Nacional de Vivienda, de \$2.000.000.000, con lo cual se impactarán las condiciones de habitabilidad de 350 hogares atlanticenses.



Atlántico
para la
Gente



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

Tabla 6 Proyectos de mejoramiento de vivienda en curso

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
Convenio 013 de 2019 (Convenio entre el Municipio de Soledad, el Departamento, Fonvivienda y Findeter)	Subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de los hogares en el marco del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna Vida Digna regulado en el decreto 867 de 2019 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.	\$ 20.000.000.000	Fase de postulación
Convenio 020 de 2020 (Convenio entre el Departamento y Fonvivienda)	Subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de los hogares en el marco del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna Vida Digna regulado en el decreto 867 de 2019 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.	\$ 4.000.000.000	

3.1.3 Titulación de predios fiscales

En materia de titulación, la reducción de la posesión irregular de predios en el departamento del Atlántico se adelantó en virtud del convenio suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro y a través del contrato relacionado en la Tabla 7.

Tabla 7 Contrato de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del Atlántico

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000239	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la administración departamental, en especial a la Secretaría de Infraestructura, en la titulación masiva de predios fiscales en el departamento del Atlántico	\$ 500.000.000	600 registros	31/10/2020

3.1.4 Registro fotográfico de obras



Urbanización Jade II
Soledad, Atlántico



Urbanización Las Camelias
Malambo, Atlántico



Urbanización Nueva Candelaria
Candelaria, Atlántico



Urbanización Villa Carolina
Palmar de Varela, Atlántico



Urbanización Villa Yady
Sabanalarga, Atlántico

3.2 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)

En materia de espacio público y en busca del fomento a la recreación, la actividad física y el deporte, la Secretaría de Infraestructura adelanta los proyectos relacionados en la Tabla 8, los cuales se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías, por valor aproximado de \$32.000.000.000. En este mismo segmento se incluyen las obras adelantadas en el muelle de Puerto Colombia con recursos del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR y el departamento del Atlántico.

Adicionalmente, se aprobó mediante la Ordenanza 502 de julio 31 de 2020 el proyecto de *“CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA LA GENTE, PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ATLÁNTICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*, por valor de \$180.000.000.000, el cual se llevará a cabo con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia y Recursos de Crédito.

Tabla 8 Proyectos adelantados en materia de espacio público

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio 202002796	Gerencia integral del proyecto de adecuación, equipamiento, mejoramiento y construcción de parques, plazas, malecones, escenarios deportivos culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica de deporte, la promoción del encuentro y la convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico.	\$ 180.000.000.000	0%	21/04/2023
Convenio 202001582	Gerencia, desarrollo y supervisión del proyecto de mantenimiento, conservación y actividades complementarias en parques, plazas, centros integrales de desarrollo, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público en el departamento del Atlántico.	\$ 2.860.469.267	50%	31/12/2020

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202001981	Construcción del muro de cerramiento en lote de la Armada Nacional en el municipio de Puerto Colombia, en el cumplimiento del contrato de comodato de bien inmueble No. 0066-ARC-ENSB-CLENS-2019	\$ 47.735.162	48%	29/11/2020
DG*290*2019	Construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Puerto Colombia y Usiacurí, en el departamento del atlántico (Grupo I)	Plaza de Puerto Colombia: \$18.180.036.125 Plaza de Usiacurí \$2.615.949.402	29%	19/12/2020
DG*291*2019	Construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Ponedera y Usiacurí, en el departamento del Atlántico (Grupo II)	Plaza Ponedera: \$4.862.704.523 Plaza Usiacurí: \$6.326.097.286	1,5%	17/02/2021
0147*2019*000120	Construcción de la concha acústica departamental en la sede cultural Banda de Baranoa del departamento del Atlántico.	\$ 8.512.522.269	38,5%	02/02/2021

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio FNT-214-2016	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para la ejecución del proyecto de recuperación del muelle de Puerto Colombia	\$ 19.635.613.600	32%	30/06/2021
0108*2019*000066	Obras de mejoramiento y adecuación de la cancha de futbol La Primavera en el municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico	\$ 1.939.993.497	70%	31/12/2020
0108*2019*000115	Construcción de patinódromo en el polideportivo del municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico	\$ 1.596.000.000	70%	31/12/2020
0108*2019*000077	Obras de construcción de la cancha múltiple en las Flores y la adecuación y ampliación del parque en Giraldito, municipio de Ponedera, Departamento del Atlántico	\$ 1.886.000.000	98%	31/12/2020

3.2.1 Registro fotográfico de obras



Plaza de Puerto Colombia



Plaza de Artesanos de Usiacurí




Plaza de Artesanos de Usiacurí



Proyecto de recuperación del Muelle de Puerto Colombia



Parque lineal de Ponedera



Parque mirador de Usiacurí



Cancha de fútbol La Primavera
Baranoa, Atlántico



Parque Puerto Giraldito
Ponedera, Atlántico

4 SUPERVISIÓN DELEGADA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADA A OTRAS SECRETARÍAS MISIONALES

Se listan a continuación los proyectos en los cuales la Secretaría de Infraestructura adelanta labores de supervisión delegada y aquellos en los cuales la supervisión la ejerce la Secretaría correspondiente con el apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura.

4.1 Secretaría de Capital Social

No. de proyectos: 2

Monto total de los proyectos: \$ 23.466.472.700

Tabla 9 Proyectos de la Secretaría de Capital Social que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0167*2019*000001 CONV 700 FIP 2017	Construcción de la ciudadela para la primera infancia, adolescencia y juventud del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.	\$ 7.536.000.869	95,83%
0167*2017*000107 CONV 604 FIP 2016	Construcción de cuatro Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil CDLJ, cinco centros de vida del adulto mayor y una ciudadela de la primera infancia, adolescencia y juventud en el departamento del Atlántico.	\$ 15.930.471.831	Malambo: 39,36% Soledad: 30,96% Baranoa: 15,83% Tubará: 0,80% Ponedera: 77,80% Sabanalarga: 76,12% Piojó: 60,45%



Ciudadela para la Primera Infancia, Adolescencia y Juventud
Puerto Colombia, Atlántico



Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil CDLJ
Malambo, Atlántico



Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil CDLJ
Baranoa, Atlántico



Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil CDLJ
Soledad, Atlántico



Centro de Vida para el adulto mayor
Hibácharo - Piojó, Atlántico

4.2 Secretaría de Cultura y Patrimonio

No. de proyectos: 3

Monto total de los proyectos: \$ 11.832.884.284

Tabla 10 Proyectos de la Secretaría de Cultura que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0147*2019*000100	Restauración y adecuación funcional del edificio Coltabaco, escuela de arte y oficios.	\$ 2.521.973.554	0%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0147*2019*000092	Obras de adecuación de la casa de la cultura del municipio de Usiacurí.	\$ 798.388.461	2%
0147*2019*000120	Construcción de la concha acústica departamental en la sede cultural Banda de Baranoa del departamento del Atlántico.	\$ 8.512.522.269	26%



Edificio Coltabaco
Barranquilla, Atlántico



Concha Acústica Departamental
Baranoa, Atlántico



Casa cultural
Usiacurí, Atlántico

4.3 Ciudadela Universitaria

No. de proyectos: 1

Monto total de los proyectos: \$37.814.962.661

Tabla 11 Proyectos de Ciudadela Universitaria que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0133*2019*000008	Construcción de la sede regional de la Universidad del Atlántico en el	\$ 37.814.962.661	65%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
	municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico.		



Sede Regional de la Universidad del Atlántico
Sabalarga, Atlántico

4.4 Secretaría de Educación

No. de proyectos: 13

Monto total de los proyectos: \$ 38.704.281.697

Tabla 12 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
0107*2017*000167	Revisión, ajustes de los diseños y construcción de las sedes para el funcionamiento del SENA en los municipios del departamento del Atlántico. Grupo I. Sedes de gastronomía (Juan de Acosta), Agroindustria (Luruaco) y Agroempresarial (Sabanalarga).	\$ 12.758.779.126	Sabanalarga: 53,97% Luruaco: 77,03% Juan de Acosta: 47,13%
0107*2017*000198	Revisión, ajustes de los diseños y construcción de las sedes para el funcionamiento del SENA en los municipios del departamento del Atlántico. Grupo II: Sedes de confecciones (Baranoa), madera y muebles (Galapa) y operaciones comerciales (Soledad).	\$ 16.328.070.902	Galapa: 86,65% Baranoa: 38,76% Soledad: 35,94%



Nodo del SENA (Galapa, Atlántico)



Nodo del SENA
Galapa, Atlántico



Nodo del SENA
Baranoa, Atlántico



Nodo del SENA
Soledad, Atlántico



Nodo del SENA
Sabanalarga, Atlántico



Nodo del SENA
Luruaco, Atlántico

En lo que concierne a los proyectos de mejoramiento de Infraestructura Educativa, durante el 2020, la Secretaría de Infraestructura adelantó las gestiones tendientes para la aprobación del proyecto denominado *“CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. FASE 1”*, por valor de \$8.426.000.000 provenientes de Recursos de Crédito y aprobado por la ordenanza departamental No. 503 del 31 de julio de 2020. Actualmente el proyecto se encuentra publicado en la fase de presentación de observaciones, estimándose una inversión de \$1.102.000.000 para el año 2020.

De igual forma, se adelantaron las gestiones necesarias para la construcción de las obras complementarias requeridas para la operación de las instituciones educativas ejecutadas en virtud del convenio realizado con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE, obras con un valor estimado de \$8.515.431.669. Actualmente el proyecto para la *“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A DESARROLLAR EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1056 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, GRUPOS 1,2,3,4,5”*, se encuentra en proceso de contratación en la fase de presentación de ofertas.

Se prevé entonces una inversión estimada para el año 2020 de \$ 9.617.431.669. Los proyectos correspondientes se presentan en la



Atlántico
para la
Gente

Tabla 13.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

Tabla 13 Proyectos de la Secretaría de Educación (infraestructura educativa de Colegios 10 y sedes educativas en municipios no certificados) que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
	Construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del Atlántico.	\$ 7.953.890.544	
	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica del proyecto que tiene por objeto la construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del Atlántico.	\$ 472.000.000	
	Aunar esfuerzos para la construcción de obras de urbanismo, cerramiento y demás obras complementarias requeridas en la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino del municipio de Puerto Colombia - Atlántico, en virtud del Convenio No 1056 de 2015, suscrito entre el Departamento del Atlántico y el Ministerio de Educación Nacional.	\$ 918.606.100	
	Construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias requeridas en las instituciones educativas Escuela Normal Superior de Manatí e Institución Educativa Nuestra Señora de La Candelaria (sede principal), a desarrollar en cumplimiento del Convenio 1056 de 2015 suscrito entre el Departamento del Atlántico y el Ministerio de Educación Nacional.	\$ 2.099.558.022	

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
	Construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias requeridas en las instituciones educativas I.T. Técnica Comercial de Sabanalarga del municipio de Sabanalarga e I.E. San José del corregimiento Aguada de Pablo municipio de Sabanalarga, a desarrollar en cumplimiento del Convenio 1056 de 2015 suscrito entre el Departamento del Atlántico y el Ministerio de Educación Nacional.	\$ 1.975.862.075	
	Construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias, requeridas en las instituciones educativas I.E. San Cayetano de Gallego, corregimiento Gallego del municipio de Sabanalarga e I.E. José Consuegra Higgins, corregimiento de Isabel López municipio de Sabanalarga, a desarrollar en cumplimiento del convenio 1056 de 2015 suscrito entre el departamento del atlántico y el ministerio de educación nacional.	\$ 1.326.457.058	
	Construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias requeridas en las instituciones educativas I.E Técnica Agroindustrial del municipio de Santo Tomás, I.E. Técnica Comercial del municipio de Santo Tomás y Centro Educativo Luisa Rodríguez del municipio de Súan, a desarrollar en cumplimiento del Convenio 1056 de 2015 suscrito entre el Departamento del Atlántico y el Ministerio de Educación Nacional.	\$ 1.090.660.198	

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
	Construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias requeridas en las instituciones educativas I.E. Agropecuaria de Tubará municipio de Tubará e I.E. Niño Jesús de Praga de Hibácharo del municipio de Piojó, a desarrollar en cumplimiento del convenio 1056 de 2015 suscrito entre el departamento del atlántico y el Ministerio de Educación Nacional.	\$ 1.061.569.810	
	Construcción de obras complementarias requeridas para la operación de la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado del municipio de Baranoa, Institución Educativa de Algodonal municipio de Santa Lucía, la Escuela Normal Superior de Manatí y la Institución Educativa San Pablo de Polonuevo en el Departamento del Atlántico	\$ 520.894.796	
	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica de los proyectos que tiene por objeto la construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias requeridas en instituciones educativas de los municipios de Sabanalarga, Candelaria y Manatí en el departamento del Atlántico.	\$ 88.678.658	
	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica de los proyectos que tiene por objeto la construcción de obras de urbanismo, cerramiento y obras complementarias requeridas en instituciones educativas de los municipios de Santo Tomás, Suán,	\$ 58.116.566	

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
	Tubará, Piojó y Puerto Colombia en el departamento del Atlántico.		

4.5 Secretaría General

No. de proyectos: 1

Monto total de los proyectos: \$ 1.953.797.449

Tabla 14 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
0102*2018*000736	Suministro e instalación de ventanería y carpintería metálica de la fachada, del edificio de la Gobernación del Atlántico	\$1.953.797.449	95%

4.6 Secretaría del Interior

No. de proyectos: 7

Monto total de los proyectos: \$ 60.014.509.251

Tabla 15 Proyectos de la Secretaría del Interior que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
202002884	Adecuación del parqueadero de oficiales del comando aéreo de combate N°3, CACOM-3	\$ 243.518.899	0%
0135*2019*000274	Proyectos de Infraestructura para la Gestión Integral de la Seguridad y Justicia en el Departamento del Atlántico Estaciones de Policía Candelaria. Grupo No. 1	\$ 3.948.078.503	30,25%
0135*2019*000201	Estaciones de Policía Soledad Centro Histórico y Puerto Giraldo Ponedera Grupo No. 2	\$ 5.141.166.292	Soledad: 30% Ponedera: 13,24%
0135*2019*000318	Sede única de la Fiscalía en el municipio de Soledad - Estudios, diseños, Construcción y puesta en funcionamiento de la Sede Única de la sede de la Fiscalía General de la Nación	\$ 7.171.403.750	35,72%
0135*2019*000149	Construcción del Comando de Policía del Departamento del Atlántico DEATA, en el municipio de Sabanalarga FASE I	\$ 16.383.781.305	64,83%
0104*2018*000117	Construcción de obras para la gestión del riesgo mediante el control de inundación en arroyos de municipios del	\$ 33.902.589.356	97,10%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de Obra (%)
	departamento del Atlántico		
0135*2019*000456	Adecuaciones generales Estación de bomberos del municipio de Campo de la Cruz, departamento del Atlántico	\$ 395.374.896	0%



Comando de Policía departamental DEATA
(Sabalarga, Atlántico)



Sede de la Fiscalía
(Soledad, Atlántico)



Sede de la Fiscalía
(Soledad, Atlántico)



Obras de mitigación del Arroyo Grande
(Juan de Acosta, Atlántico)

4.7 Secretaría de Salud

No. de proyectos: 5

Monto total de los proyectos: \$ 150.043.098.708

Tabla 16 Proyectos de la Secretaría de Salud que reciben apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
202002883	Contrato de obra para el diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las instituciones y puestos de salud en el Departamento del Atlántico	\$ 135.159.744.813	0%
202002579	Mantenimiento, reparación y adecuación de algunos sectores del Laboratorio de salud pública que requieren de una intervención, para garantizar la continuidad y la correcta prestación del servicio que presta el laboratorio en las distintas especialidades que el mismo brinda al Departamento, dentro del marco del Decreto No. 000141 de 2020, por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en el Departamento del Atlántico	\$ 540.011.287	57%
202001063	Adecuación de las instalaciones de diferentes locaciones en el departamento del Atlántico con el fin de acondicionarlos como albergues para atender la situación de calamidad pública y emergencia sanitaria generada con ocasión a la pandemia por covid-19	\$ 1.186.865.997	100%

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
202001055	Adecuación de las instalaciones de hospitales en el departamento del Atlántico para atender la situación de calamidad pública y emergencia sanitaria generada con ocasión a la pandemia por covid-19	\$ 4.172.673.240	100%
0155*2019*000680	Mantenimiento de las instalaciones físicas y recuperación ambiental del hospital Cari mental, Barranquilla, en el departamento del Atlántico.	\$ 8.983.803.371	26%



Laboratorio de Salud Pública
(Barranquilla, Atlántico)



Hospital Cari de alta complejidad (Barranquilla, Atlántico)



Hospital Cari de alta complejidad (Barranquilla, Atlántico)



Hospital Cari mental (Barranquilla, Atlántico)



Centro de Salud de Palmar de Varela
(Palmar de Varela, Atlántico)

5 INVERSIONES PROYECTADAS PARA 2021

5.1 Programa Servicios Públicos de Calidad para la Gente

5.1.1 Electrificación rural

Se prevé que, a través del proyecto de Electrificación Rural del departamento del Atlántico, "*Energía para la Gente*", se realice la electrificación de 800 viviendas, que hacen parte de 25 proyectos e involucran la instalación de 85 km de redes de media tensión para alcanzar un índice de cobertura de energía eléctrica de 99.14%. Se estima una inversión aproximada de \$ 28.861.789.983 que beneficiaría alrededor de 13 municipios.

5.1.2 Gas Natural

En 2021 se dará continuidad a la construcción de conexiones de gas natural, con un número aproximado de 3.750 conexiones en estratos 1 y 2 en cabeceras municipales y corregimientos, con una inversión aproximada de \$ 4.556.547.619, financiados con recursos del Sistema General de Regalías y aportes del municipio de Soledad.

5.2 Programa Infraestructura Red Vial Regional

En materia de obras de mantenimiento vial, tanto de carácter rutinario, como periódico, se prevé una inversión aproximada de \$ 3.000.000.000, que incluye labores como rocería, reparcheo y demarcación horizontal.

En cuanto a vías secundarias se refiere, sumado a las obras que se encuentran en ejecución, se dará inicio a las obras de mejoramiento del corredor vial entre la Avenida Circunvalar y el municipio de Puerto Colombia, en una primera fase, correspondiente al Tramo 1 o corredor universitario, comprendido entre la Avenida Circunvalar y la Universidad del Atlántico. Se estima una inversión por valor de \$170.000.000.000, que incluye la adición de un tercer carril por calzada, las obras requeridas para el manejo del transporte masivo por el carril central, la construcción de ciclo vía y la introducción de mejoras en el amoblamiento urbano.

En lo que a la intervención de vías terciarias se refiere, una vez finalizada la matriz de priorización que se ha venido adelantando durante el 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte y consignados en el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional (PNVIR), se prevé la definición de los corredores productivos a intervenir y la realización de los estudios preliminares requeridos para la formulación de los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de corredores productivos en el departamento del Atlántico. La inversión proyectada para 2021 es de \$10.000.000.000.

5.3 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial

En materia de acceso a soluciones de vivienda, en lo que respecta a titulación de predios fiscales, se proyecta la titulación de 850 predios fiscales por valor de \$530.000.000.

5.4 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)

Entre las obras proyectadas por el proyecto Parques para la Gente para ejecución durante el primer semestre del año 2021, se encuentran las mostradas en la Tabla 17.

Tabla 17 Intervenciones previstas para el primer semestre del año 2021

Municipio	Obra	Área total intervención
Soledad	Plaza central Soledad	10.600
Santo tomas	Parque El Recuerdo	5.200
Piojo	Cancha de futbol municipal Piojó	10.400
Galapa	Parque lineal Villa Olímpica	11.422
Juan de acosta	Parque de La Convivencia	3.200
Candelaria	Parque barrio El Carmen	4.800
Repelon	Plaza central Repelon y parque Cementerio	3.215
Sabanagrande	Cancha de futbol Libertador	8.100
Sabanalarga	Cancha de futbol Simón Bolívar	8.400
Malambo	Proyecto recreodeportivo Sur de Malambo	17.500
Baranoa	Polideportivo Baranoa	20.000
Suan	Estadio de futbol Víctor Danilo Pacheco	10.193
Luruaco	Parque barrio San Jose	600
Manatí	Parque Urbanizacion El Oasis	563
Puerto Colombia	Cancha de futbol Salgar	8.500
Palmar de Varela	Lote antiguo matadero	2.000
Polonuevo	Polideportivo Polonuevo	21.695



Atlántico
para la
Gente

Municipio	Obra	Área total intervención
Sabanalarga	Parque acceso colegio de Molineros	2.500
Sabanalarga	Obras de urbanismo Villa Olimpica - patinodromo	20.000
Baranoa	Obras complementarias cancha La Primavera	9.000
Campo de la cruz	Parque Urbanización El Triunfo	6.463



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 | gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co