



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

**BARRANQUILLA, ATLÁNTICO
2021**

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las obligaciones de la administración pública y con base en los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, se presenta Informe de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Infraestructura Departamental, en el cual se resumen las acciones adelantadas en cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas para la ejecución del Plan de Desarrollo.

El informe presentado se enmarca dentro del **Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023, “Atlántico para La Gente”** y en los objetivos, metas y programas definidos en el mismo para los ejes de Equidad, Dignidad y Bienestar en sus líneas estratégicas de servicios públicos, logística y conectividad, vivienda y fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

Dentro del Plan de Desarrollo, los programas competencia de la Secretaría de Infraestructura, corresponden específicamente al Programa servicios públicos de calidad para la gente (Artículo 29), Programa infraestructura de red vial regional (Artículo 53), Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial (Artículo 62), Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte - Parques para la Gente (Artículo 63) y el Programa consolidación productiva del sector de energía eléctrica (Artículo 68)

Se especifican, adicionalmente, en el presente informe, las acciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura en relación con su labor de apoyo a la supervisión de los contratos de obra adelantados por las diferentes secretarías misionales.

Equidad – Servicios Públicos Domiciliarios – Secretaría de Infraestructura

Programa servicios públicos de calidad para la gente

Electrificación rural

En materia de electrificación rural, se ejecutan desde el inicio de la administración 4 convenios interadministrativos y 4 contratos de obra por valor de \$ 11.950.087.991, conforme se presenta en la Tabla 1, los cuales tuvieron inicio en el cuatrienio anterior.

Tabla 1 Contratos de electrificación rural iniciados en el período 2016 - 2019 que se ejecutan bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000204	Electrificación rural de la vereda Bajo Ostión 2a Etapa del municipio de Tubará departamento del Atlántico.	\$ 751.891.428	100%	1/12/2020
Convenio 0108*2018*000187	Electrificación rural corregimientos municipio de Ponedera	\$ 2.739.557.559	80%	19/06/2021
Convenio 0108*2018*000196	Electrificación rural corregimientos municipio de Palmar de Varela	\$ 2.292.115.329	99%	10/12/2020
Convenio 0108*2019*000072	Electrificación rural del paraje conocido como Ensenada municipio de Campo de La Cruz departamento del Atlántico	\$ 1.481.001.227	97%	24/05/2021
Convenio 0108*2019*000132	Electrificación rural Reserva Natural El Palomar y veredas en el municipio de Piojó Atlántico	\$ 1.197.906.469	70%	23/06/2020

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2016*000056	Electrificación en los corregimientos de Cien Pesos y Las Tablas (segunda etapa) del municipio de Repelón, departamento del Atlántico	\$ 754.730.057	95%	31/12/2020
0108*2016*000057	Electrificación en las veredas Cascaron y La Aguada del municipio de Malambo, departamento del Atlántico	\$ 1.379.456.551	95%	10/11/2021
0108*2016*000059	Electrificación de las veredas Mapuro y Conejo del municipio de Santo Tomás, departamento del Atlántico	\$ 1.353.429.371	95%	31/12/2020

El proyecto de electrificación rural, Energía para La Gente, adelantado por la presente administración, que tiene por objeto el “APOYO A LOS PROCESOS DE ELECTRIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO TRADICIONAL Y/O ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, CASERÍOS Y VEREDAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, se aprobó mediante la Ordenanza No. 000491 de marzo 21 de 2020, por valor de \$ 75.544.000.000 y se encuentra financiado con recursos de crédito y recursos provenientes de la Estampilla Pro Electrificación Rural.

El alcance del proyecto contempla la instalación de redes de media y baja tensión, así como de los transformadores de distribución, acometidas y medidores de energía en cada una de las viviendas y se ejecuta a través del contrato No. 202002710 (véase Tabla 2).

Tabla 2 Contratos de electrificación rural iniciados en la actual administración

Contrato/Convenio No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202002710	Gerencia integral para la estructuración y ejecución del proyecto de inversión de electrificación rural del Departamento del Atlántico 2020 – 2023 “Energía para la Gente”	\$ 50.000.000.000	12,61 %	24/12/2022

En la actualidad, se adelantan intervenciones en los municipios listados en la Tabla 3, por valor de \$ 14.583.475.800.

Tabla 3 Proyectos en ejecución del programa Energía para La Gente

Municipio	Nombre del proyecto	Viviendas iniciales
Campo de la Cruz	Vereda Palotal	69
	Vereda Posterita	29
Manatí	Vereda Juan de La Cera	47
	Vereda Madre Teresa	101
Sabanalarga	Vereda Loma del Negrito	65
Santa Lucía	Vereda El Loro	33
Repelón	El Limón-Parcelas	43
Usiacurí	Luriza Tramo 1 y Tramo 2	17

Los proyectos socializados que iniciarán ejecución en 2022 corresponden a los presentados en la Tabla 4

Tabla 4 Proyectos del programa Energía para La Gente a ejecutar en 2022

Municipio	Nombre del proyecto	Viviendas iniciales
Usiacurí	Palmarito	29
Santa Lucía	La Esperanza	101
	El Bongoito	65
Luruaco	María Jacinta	33
Sabanalarga	Barranco de Las Palomas	43
Polonuevo	La Montaña	17

Los proyectos que se encuentran en fase de diseño y con ejecución proyectada para el segundo semestre de 2022 son presentados en la Tabla 5.

Tabla 5 Proyectos del programa Energía para La Gente en fase de diseño

Municipio	Nombre del proyecto	Viviendas iniciales
Sabanalarga	Vereda Julia Anita	38
Tubará	Vereda Bajo San Luis	32
Baranoa	Vereda Palmitas II	27
Suán	Veredas San Barreto, San Pedrito y Malambito	19
Malambo	Veredas Loma Grande y Villa Herrera	56

Municipio	Nombre del proyecto	Viviendas iniciales
Palmar de Varela	Vereda El Hato	53

Registro fotográfico



Tendido de redes de media tensión
Manatí, Proyecto de Electrificación Rural Sector Madre Teresa



Instalación de acometidas de baja tensión para usuarios
Manatí, Proyecto de Electrificación Rural Sector Madre Teresa



Tendido de redes de media tensión
Santa Lucía, Proyecto de Electrificación Rural Sector Loro, Guayacanal y Flecha



Tendido de acometidas de baja tensión para usuarios
Santa Lucía, Proyecto de Electrificación Rural Sector Loro, Guayacanal y Flecha



Instalación de transformadores para alimentar usuarios
Usiacurí, Proyecto de Electrificación Rural Sector Luriza Tramo II

Gas Natural

En lo concerniente a conexiones domiciliarias de gas natural, se cuenta, a la fecha, la entrega de 200 conexiones de gas natural domiciliario, correspondientes a la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás, obras que se ejecutaron en el marco del Convenio 11 de 2016 entre el municipio de Santo Tomás, el departamento del Atlántico y el Ministerio de Vivienda con el objeto de *“Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás”*.

Adicionalmente, cumpliendo con el objetivo de brindar acceso al servicio de gas natural a sectores de la población con bajos ingresos, aumentando la cobertura de las redes de gas natural domiciliario en municipios con insuficiente infraestructura física de distribución, se continúa con la ejecución del proyecto para la **“CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN CABECERAS MUNICIPALES Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”** por valor de \$7.754.610.961, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías y aportes del municipio de Soledad, que se ejecuta a través del contrato No. 202001982 (véase Tabla 6).

Tabla 6 Contrato asociado a la construcción de conexiones del servicio de gas natural domiciliario

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202001982	Construcción de conexiones de gas natural para los estratos 1 y 2 en cabeceras municipales y corregimientos del departamento del Atlántico	\$7.504.610.977	78,56%	11/09/2022

En el desarrollo del proyecto se han realizado, desde su inicio en septiembre de 2020, un total de 4.858 conexiones, equivalentes a una inversión de \$6.111.358.393 y correspondiente a un 78,56% del total de conexiones proyectado para el cuatrienio conforme se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7 Conexiones de gas natural proyectadas y ejecutadas en estratos 1 y 2 en cabeceras municipales y corregimientos del departamento del Atlántico

Municipio	Meta	Avance físico	Conexiones ejecutadas
Sabanalarga	1014	76,53 %	776
Galapa	26	100 %	26
Baranoa	1131	77,63 %	878
Palmar de Varela	14	100 %	14
Soledad	2491	88,64 %	2.208
Manatí	31	100,00 %	31

Municipio	Meta	Avance físico	Conexiones ejecutadas
Santa Lucía	55	63,64 %	35
Malambo	399	100,00 %	399
Juan de Acosta	577	77,91 %	450
Tubará	446	9,19 %	41
Total	6.184	78,56%	4.858

Otros

Las obras ejecutadas en el marco del Programa Servicios Públicos de Calidad para La Gente se orientan a garantizar la correcta prestación de los servicios públicos de energía y gas bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, garantizando la mejora de la calidad de vida de los atlanticenses e impulsando la productividad de nuestro territorio con la ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad en la prestación de estos servicios. En este sentido, y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, el programa se orienta a reducir la situación de extrema pobreza en el departamento del Atlántico, garantizando el acceso a servicios esenciales en estratos socioeconómicos vulnerables, promoviendo su integración social en condiciones igualitarias.

En el desarrollo de los proyectos de electrificación rural y de conexión al servicio de gas natural los desafíos encontrados son de diferente índole. Respecto a los proyectos de electrificación rural, a las socializaciones realizadas a la población beneficiaria, comparecen potenciales usuarios localizados en cercanías al área del proyecto; usuarios que, al evaluarse, generan un incremento del número de viviendas a ser atendido; permitiendo, por una parte, garantizar la cobertura integral de la zona intervenida, pero que a su vez generan la ampliación del término de ejecución del proyecto.

En relación con el proyecto para la ampliación de la cobertura del servicio de gas natural, sortear las necesidades de postulación de nuevos usuarios en los casos en los que las condiciones técnicas y físicas de las viviendas postuladas así lo han determinado, ha requerido la articulación con los diferentes municipios, a fin de lograr reducir la afectación del cronograma de ejecución del proyecto.

A la fecha la ejecución de los proyectos ha permitido beneficiar un número de hogares, superior a los 4.800, con la construcción de acometidas domiciliarias e instalaciones internas de gas natural, lo que equivale a un número de atlanticenses beneficiados superior a 19.000. Por su parte, el proyecto de electrificación rural Energía para La Gente avanza en la conexión de nuevos usuarios al sistema de distribución de energía eléctrica, superando, a la fecha, un número superior a los 150 hogares conectados y con diferentes proyectos en fase de socialización y diseños.

Dignidad – Logística y Conectividad – Secretaría de Infraestructura

Programa Infraestructura red vial regional

Vías Secundarias

Cumpliendo con el objetivo de desarrollar un programa integral de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial a cargo del departamento y con el propósito de garantizar una mayor conectividad vial, durante lo corrido de esta administración se han ejecutado 5 proyectos de mejoramiento de vías secundarias, por valor total de \$ 172.664.636.218, así como las obras de mantenimiento vial y señalización, las cuales se ejecutaron mediante convenio celebrado con el Instituto de Tránsito del Atlántico por valor de \$8.440.000.000, permitiendo la intervención, a la fecha, de un total de 29 corredores viales con mantenimiento rutinario (trabajos de rocería) y 3 corredores viales con mantenimiento periódico (actividades de repavimentación y reparcheo).

En el año 2.021 se ejecuta el Convenio Interadministrativo con el Instituto de Tránsito del Atlántico por valor de \$1.990.000.000, el cual presenta un avance de ejecución del 35%, correspondiente a 114 km de tramos viales intervenidos. Adicionalmente, se continúa con la ejecución de las obras de mejoramiento de la Vía Cerrito – Hibácharo, en el municipio de Piojó, con un avance de obra del 70% y una inversión superior a \$36.000.000.000.

Finalmente, se culminaron en 2.021 los estudios y diseños necesarios para la ejecución de las obras de mejoramiento del corredor vial que va entre La Circunvalar y el municipio de Puerto Colombia, por valor de \$ 3.393.741.927, con lo cual se sentaron las bases de un proyecto de gran impacto para el departamento del Atlántico en materia de movilidad, impulso al turismo y reactivación económica. En la Tabla 8 se relacionan los proyectos ejecutados a la fecha.

Tabla 8 Vías secundarias ejecutadas

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
Convenio Interadministrativo No. 202001581	Aunar esfuerzos para realizar las actividades de mantenimiento vial, incluyendo la rocería, así como la señalización, incluyendo la instalación de barandas, de la red vial del Departamento del Atlántico.	\$ 1.990.000.000	35%	31/12/2021
202003353	Elaboración de los estudios y diseños necesarios para la ejecución de las obras de mejoramiento del corredor vial que va entre La Circunvalar y el municipio de Puerto Colombia	\$ 3.393.741.927	100%	30/11/2021
Convenio Interadministrativo No. 202001581	Aunar esfuerzos para realizar las actividades de mantenimiento vial, incluyendo la rocería, así como la señalización, incluyendo la instalación de barandas, de la red vial del Departamento del Atlántico.	\$ 6.450.000.000	100%	11/08/2021
0108*2019*000289	Mejoramiento de la Vía Cerrito - Hibácharo, municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico	\$ 36.046.486.738	70%	11/09/2021

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000288	Mejoramiento del tramo de vía Santa Lucía - Las Compuertas (Manatí) en el departamento del Atlántico	\$ 20.161.383.556	100%	09/08/2021
0108*2018*000065	Mejoramiento de la vía Transversal del Sur, sector Punta Polonia - Manatí - Candelaria, en el departamento del Atlántico (Grupo I)	\$ 53.631.602.791	100%	07/08/2020
0108*2017*000031	Mejoramiento de la vía Corredor Oriental del Guájaro, sector: Compuertas - Punta Polonia - Aguada de Pablo, en el departamento del Atlántico.	\$ 50.991.421.206	100%	15/06/2020

En materia de vías urbanas se cuentan 4 proyectos por valor total de \$ 129.234.001.335, conforme se presenta en la Tabla 9.

Durante el 2021 se continúa con la ejecución del Anillo Vial Mokaaná, en el municipio de Tubará, con un avance de obra de 32% y así mismo las obras del corredor ambiental Salao – Platanal y la interconexión vial de La Virgencita en el municipio de Soledad.

Tabla 9 Vías urbanas ejecutadas

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202002873	Construcción de pavimento en concreto hidráulico de vías principales y/o conexas al anillo vial Mokaaná en el municipio de Tubará departamento del Atlántico	\$3.147.033.454	32%	31/12/2021

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000281	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de pavimento rígido de la vía de acceso desde la carretera oriental hasta el puerto “El Muelle” en el municipio de Ponedera	\$ 548.732.800	100%	10/08/2021
0108*2019*000086	Mejoramiento de la vía de acceso al puerto fluvial de Sabanagrande, entre carretera oriental y el Puente Amarillo, municipio de Sabanagrande, departamento del Atlántico	\$ 3.906.477.481	100%	10/02/2020
EDU-240-2018	Mejoramiento del conector vial de La Circunvalar – Autopista Aeropuerto (corredor ambiental Salao – Platanal), municipio de Soledad. Grupo II	\$ 43.147.696.180	79%	31/12/2021
EDU-246-2018	Mejoramiento interconexión vial de La Virgencita, Autopista el Aeropuerto municipio de Soledad – Atlántico. Grupo III	\$ 78.484.062.150	97,31% Suspendido	31/12/2021

Vías Terciarias

En lo que respecta a vías terciarias, durante el 2021 se continuó la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Ye de Piojó – Azucena – Autopista al Mar y las obras para el mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones – Pendales, con una inversión total de \$ 28.195.836.074 conforme se presenta en la Tabla 10.

Tabla 10 Proyectos de red vial terciaria adelantados

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202002581	Construcción de alcantarilla y obras de protección en la vía Cuatro Bocas – Galapa, municipio de Tubará, departamento del Atlántico	\$ 54.775.156	100%	3/07/2021
202001835	Mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones – Pendales (empalme vía La Cordialidad), municipio de Luruaco, departamento del Atlántico.	\$ 7.840.234.460	84%	21/12/2021
0108*2019*000174	Mejoramiento de la vía Ye de Pío - Azucena - Autopista al Mar, en el departamento del Atlántico.	\$20.300.601.614	100%	25/03/2021

En lo que al mantenimiento de vías terciarias a cargo del departamento se refiere, se ejecutaron intervenciones de prevención y solución de interrupciones con los equipos y maquinaria a cargo de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo de la Secretaría del Interior. Para esto, la carta de navegación corresponde al inventario vial actualizado por la Secretaría de Infraestructura, aplicándose la metodología del instituto Nacional de Vías (Matriz de Priorización de Vías).

Adicionalmente, se estableció una alianza con Cementos Argos para la optimización de tramos de vías piloto, como la vía Repelón – Las Tablas – Pita, a la cual se le aplicó el método de vía Forte consistente en una mezcla de suelo cemento. Se piensa extender el proyecto a otros sectores en la medida de las posibilidades de aporte de la empresa Argos, representados en cemento hidráulico. Actualmente se intervienen vías priorizadas en el sector comprendido entre Manatí y Sabanalarga (sector Las Piscinas).

Otros

Las obras ejecutadas a la fecha han beneficiado a más de 2.500.000 atlanticenses, ofreciendo la infraestructura física básica requerida para la reactivación económica del departamento y su desenvolvimiento social, logrando el propósito de construir comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con el incremento de la conectividad y la seguridad vial, favoreciendo el

transporte público y fortaleciendo los vínculos económicos y sociales entre las zonas urbana y rural, que se articulan para impulsar el desarrollo regional.

En el desarrollo del programa Infraestructura Red Vial Regional, en lo referente al mantenimiento rutinario y periódico de la red vial a cargo del departamento del Atlántico, son ingentes los recursos necesarios para garantizar que los trabajos de rocería y limpieza de obras de drenaje transversales y longitudinales se realicen con la periodicidad mínima de tres veces por año; con el fin de garantizar una transitabilidad en la red vial del departamento del Atlántico optima y segura.

No obstante lo anterior, y los tramos viales intervenidos a la fecha, se requiere ejecutar obras de intervención de la estructura del pavimento en múltiples tramos de la red vial del departamento que presentan deterioro debido a que se encuentran con un tiempo de servicio mayor al de su vida útil y debido al incremento del tráfico de vehículos pesados en las vías secundarias, con lo cual se aumenta los ejes de repetición antes del periodo de diseño y de esta forma se acorta la durabilidad de la estructura del pavimento. Este tipo de intervención demandará importantes recursos a futuro para su ejecución.

Registro fotográfico de obras



Rocería en la vía Juan Mina -- Cuatro Bocas y
sello de fisuras en la vía Tubará – Cuatro Bocas



Rocería en la vía Repelón - Rotinet



Vía Hibácharo - Cerrito - Vía al Mar
Piojó, Atlántico



Vía Hibácharo - Cerrito - Vía al Mar
Piojó, Atlántico



Vía Santa Lucía - Las Compuertas
Santa Lucía - Manatí, Atlántico





Anillo vial Mokaaná Tramos 1 y 2



Vía Santa Cruz - Socavones – Pendales, K0 + 560



Vía Santa Cruz - Socavones – Pendales, K2 + 600 al K3 + 000



Ejecución de obras de drenaje en la vía Santa Cruz - Socavones – Pendales

Bienestar – Vivienda – Secretaría de Infraestructura

Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial

Promoción del acceso a vivienda nueva

Con el propósito de facilitar tanto el acceso, como el financiamiento formal para acceder a soluciones de vivienda, se han impulsado, desde la Secretaría de Infraestructura, 7 proyectos por valor de \$57.238.645.686 según se relacionan en la Tabla 11.

Tabla 11 Proyectos de acceso a vivienda nueva adelantados por la Secretaría de Infraestructura

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000272	Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, VIPA, para 280 familias en el municipio de Malambo en el barrio El Concord, Urbanización Las Camelias.	\$ 8.243.670.022	100 %	27/09/2021
0108*2019*000273	Construcción de viviendas de interés prioritario para ahorradores, VIPA, para 260 familias en el municipio de Soledad en el Barrio Manuela Beltrán, Urbanización Jade 2.	\$ 7.654.836.449	100 %	27/09/2021

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
0108*2019*000235	Construcción de vivienda en la Urbanización Villa Carolina en el municipio de Palmar de Varela departamento del Atlántico	\$ 5.242.120.235	100%	5/12/2020
Convenio 110 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Nueva Candelaria etapa II en el municipio de Candelaria	\$ 7.328.000.000	72%	31/12/2020
Convenio 106 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Villa Yady del municipio de Sabanalarga	\$ 15.702.000.000	Mejoramiento del terreno: 100% Construcción de Vivienda: 0%	31/12/2020
Convenio 114 de 2016 (Municipio, Departamento y Ministerio de Vivienda)	Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás	\$11.700.000.000	100%	03/2020

Adicional a lo anterior, mediante Ordenanza 511 de 2020, se autorizó a la administración departamental para el otorgamiento de hasta 5.000 subsidios familiares de vivienda hasta por valor de 7 SMMLV por subsidio, en el marco del proyecto *“APORTES PARA LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”*, que se ejecuta con recursos del Sistema General de Regalías

De acuerdo con lo anterior, el programa Vivienda para La Gente, adelanta la primera fase del proyecto por valor de \$10.421.275.200, donde se otorgará un número de 1.600 subsidios complementarios a los otorgados por el Programa 'Mi Casa Ya' para la promoción del acceso a vivienda de interés prioritario en los diferentes municipios del departamento del Atlántico (exceptuando Barranquilla y Soledad).

A la fecha se encuentran asignados 184 subsidios mediante las resoluciones 312 de 2021 (7), 314 de 2021 (4), 315 de 2021 (9), 316 de 2021 (8), 329 de 2021 (8), 331 de 2021(11), 337 de 2021 (8), 342 de 2021 (3), 346 de 2021 (4), 348 de 2021 (2), 349 de 2021 (9), 358 de 2021 (5), 361 de 2021 (9), 363 de 2021 (51), 368 de 2021 (15), 373 de 2021 (16) y 372 de 2021 (5). 26 subsidios se encuentran en proceso de asignación.

Mejoramiento de Vivienda

En lo que respecta al mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas de hogares con bajo nivel de ingresos y su entorno, se adelanta la ejecución de dichas obras, así como las visitas de diagnóstico y evaluación de postulaciones al programa Casa Digna Vida Digna en el municipio de Soledad. El proyecto tiene un valor de \$20.000.000.000 y es financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Vivienda y el municipio de Soledad. Los proyectos de mejoramiento de vivienda en curso se presentan en la Tabla 12 Tabla 11.

Tabla 12 Proyectos de mejoramiento de vivienda en curso

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
Convenio 013 de 2019 (Convenio entre el Municipio de Soledad, el Departamento, Fonvivienda y Findeter)	Subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de los hogares en el marco del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna Vida Digna regulado en el decreto 867 de 2019 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.	\$ 20.000.000.000	918 mejoramientos ejecutados 1.176 mejoramientos aprobados

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)
Convenio 020 de 2020 (Convenio entre el Departamento y Fonvivienda)	Subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana, tendientes a superar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio y servicios públicos de los hogares en el marco del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna Vida Digna regulado en el decreto 867 de 2019 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.	\$ 4.000.000.000	73% de hogares habilitados 0% Obras

Titulación de predios fiscales

En materia de titulación, la reducción de la posesión irregular de predios en el departamento del Atlántico se adelanta en virtud del convenio suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro y a través de los contratos relacionados a continuación. En la Tabla 13 se presentan los contratos de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del Atlántico.

Tabla 13 Contrato de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del Atlántico

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202101919	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para acompañar a la Secretaría de Infraestructura Departamental, en los procesos de titulación, saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria, rural y urbana en los municipios del Departamento del Atlántico.	\$1.000.000.000	60%	31/12/2021

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202002902	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la administración departamental, en especial a la Secretaría de Infraestructura, en la titulación masiva de predios fiscales en el Departamento del Atlántico	\$ 530.000.000	100%	15/05/2021
0108*2019*000239	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la administración departamental, en especial a la Secretaría de Infraestructura, en la titulación masiva de predios fiscales en el departamento del Atlántico	\$ 500.000.000	100%	31/10/2020

Registro fotográfico de obras





Urbanización Jade II
Soledad, Atlántico



Urbanización Las Camelias
Malambo, Atlántico



Urbanización Nueva Candelaria
Candelaria, Atlántico



Urbanización Villa Carolina
Palmar de Varela, Atlántico



Urbanización Villa Yady
Sabanalarga, Atlántico



Fases diagnóstica previa a la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda



Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda





Obras de mejoramiento terminadas y entregadas a beneficiarios del programa

Otros

En materia de construcción de comunidades sostenibles, los esfuerzos que se realizan en materia de reducción del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda son fundamentales para avanzar en este propósito. Es así como asegurar el acceso a vivienda a través de la asignación de subsidios complementarios al subsidio de Mi Casa Ya y la mejora de las condiciones de habitabilidad, contribuyen a cerrar la brecha existente en esta materia en los municipios del departamento, fortaleciendo los procesos de urbanización en forma planificada, con infraestructuras y servicios adecuados y suficientes, además de actuar como agente dinamizador de la economía frente a los efectos de la pandemia.

En el camino al cumplimiento de este propósito y siendo el departamento del Atlántico el primero en realizar la asignación de un subsidio complementario para la compra de vivienda de familias de bajos ingresos, los diferentes actores involucrados (familias, entidades financieras y constructores) avanzan en el conocimiento de la dinámica asociada al proceso por lo que la asignación de subsidios se ha registrado de manera gradual, logrando a la fecha un número superior a los 180 subsidios asignados.

En materia de mejoramientos de vivienda y, más específicamente, durante la fase de ejecución de las mejoras, es natural que se genere un número importante de reclamaciones por parte de los beneficiarios, bien sea en razón al contratista de obra, a los insumos utilizados, entre otros, razón por la cual se llevó a cabo la implementación de una línea de atención de peticiones, quejas y reclamos, PQR, a fin de hacer la gestión de las mismas trasladándolas al constructor y generando una atención oportuna a las mismas. En esta materia y con los mecanismos implementados, a la fecha, se han ejecutado un número de intervenciones superior a los 900 hogares y se avanza en la aprobación de nuevas intervenciones y en la habilitación de nuevas familias beneficiarias.

Bienestar – Espacio Público – Secretaría de Infraestructura

Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente)

En materia de espacio público y en busca del fomento a la recreación, la actividad física y el deporte, la Secretaría de Infraestructura adelanta, desde el inicio de la presente administración, los proyectos relacionados en la tabla que se muestra a continuación, los cuales se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías por valor de \$ 47.226.132.961. En este mismo segmento se incluyen las obras adelantadas en el muelle de Puerto Colombia con recursos del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR y el departamento del Atlántico, así como diferentes proyectos ejecutados en convenio con diferentes municipios y los ejecutados con recursos propios.

Tabla 14 Proyectos adelantados en materia de espacio público

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202001981	Construcción del muro de cerramiento en lote de la Armada Nacional en el municipio de Puerto Colombia, en el cumplimiento del contrato de comodato de bien inmueble No. 0066-ARC-ENSB-CLENS-2019	\$ 47.735.162	100%	29/11/2020
DG*290*2019	Construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Puerto Colombia y Usiacurí, en el departamento del atlántico (Grupo I)	Plaza de Puerto Colombia: \$20.677.976.367 Plaza de Usiacurí \$3.230.698.028	Puerto Colombia: 100% Usiacurí: 100%	27/12/2021
DG*291*2019	Construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Ponedera y Usiacurí, en el departamento del Atlántico (Grupo II)	Plaza Ponedera: \$5.729.437.515 Plaza Usiacurí: \$ \$7.447.172.983,80	Ponedera: 87,21% Usiacurí: 64,81%	27/12/2021
0147*2019*000120	Construcción de la concha acústica departamental en la sede cultural Banda de Baranoa del departamento del Atlántico.	\$ 10.140.848.067	100 %	25/11/2021

Convenio FNT-214-2016	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para la ejecución del proyecto de recuperación del muelle de Puerto Colombia	\$ 19.635.613.600	95,28%	30/12/2021
0108*2019*000066	Obras de mejoramiento y adecuación de la cancha de fútbol La Primavera en el municipio de Baranoa, Departamento del Atlántico	\$ 1.940.000.000	100%	30/04/2021
0108*2019*000115	Construcción de patinódromo en el polideportivo del municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico	\$ 1.596.000.000	100%	30/07/2021
0108*2019*000077	Obras de construcción de la cancha múltiple en las Flores y la adecuación y ampliación del parque en Giraldito, municipio de Ponedera, Departamento del Atlántico	\$ 2.673.843.714	100%	10/09/2021

A través de la ejecución del proyecto para la “**CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA LA GENTE, PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ATLÁNTICO**”, aprobado mediante la Ordenanza 502 de julio 31 de 2020 por valor de \$180.000.000.000 y adicionado en \$24.763.000.000 mediante la Ordenanza 533 de 2021, para una inversión total de \$204.763.000.000, con recursos provenientes de la tasa de seguridad y convivencia y recursos de crédito, se han ejecutado los contratos referenciados en la Tabla 15.

Tabla 15 Proyectos adelantados en materia de espacio público a través del Programa Parques para La Gente

Contrato No.	Objeto	Inversión	Avance de obra (%)	Fecha de Terminación
202101187	Gerencia, desarrollo y supervisión del proyecto de mantenimiento, conservación y actividades complementarias en parques, plazas, centros integrales de desarrollo, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público en el departamento del Atlántico.	\$1.273.345.650	100%	25/07/2021

202002796	Gerencia integral del proyecto de adecuación, equipamiento, mejoramiento y construcción de parques, plazas, malecones, escenarios deportivos culturales y otras tipologías de espacio público para la práctica de deporte, la promoción del encuentro y la convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico.	\$ 180.000.000.000	20,73%	8/04/2023
202001582	Gerencia, desarrollo y supervisión del proyecto de mantenimiento, conservación y actividades complementarias en parques, plazas, centros integrales de desarrollo, escenarios deportivos, culturales y otras tipologías de espacio público en el departamento del Atlántico.	\$ 3.045.934.724	100%	1/04/2021

Las obras ejecutadas en 2021 a través del programa Parques para La Gente, corresponden a las listadas a continuación.

Intervenciones realizadas durante 2021 a través del programa Parques para La Gente


Municipio	Obra	Área total intervención
Soledad	Plaza central Soledad	10.600
Santo tomas	Parque El Recuerdo	5.200
Piojo	Cancha de futbol municipal Píojo	10.400
Galapa	Parque lineal Villa Olímpica	11.422
Juan de acosta	Parque de La Convivencia	3.200
Candelaria	Parque barrio El Carmen	4.800
Repelón	Plaza central de Repelón y parque Cementerio	3.215
Sabanagrande	Cancha de futbol Libertador	8.100
Sabanalarga	Cancha de futbol Simón Bolívar	8.400
Malambo	Proyecto recreodeportivo Sur de Malambo	17.500
Baranoa	Polideportivo Baranoa	20.000
Suan	Estadio de futbol Víctor Danilo Pacheco	10.193

Municipio	Obra	Área total intervención
Luruaco	Parque barrio San Jose	600
Manatí	Parque Urbanización El Oasis	563
Puerto Colombia	Cancha de futbol Salgar	8.500
Palmar de Varela	Lote antiguo matadero	2.000
Polonuevo	Polideportivo Polonuevo	21.695
Sabanalarga	Parque acceso colegio de Molineros	2.500
Sabanalarga	Obras de urbanismo Villa Olímpica - Patinódromo	20.000
Baranoa	Obras complementarias cancha La Primavera	9.000
Campo de la cruz	Parque Urbanización El Triunfo	6.463

Con el ánimo de garantizar para todos los atlanticenses una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del programa Parques para La Gente la administración departamental ha venido trabajando en la generación de espacios públicos que cuentan con un ambiente de seguridad que les ha permitido a los habitantes, tanto de las áreas urbanas, como rurales del departamento el disfrute de lugares de encuentro que promueven la mejora en la calidad de vida, el esparcimiento y la recreación, a la vez que el embellecimiento urbano y el incremento de actividades económicas en su entorno.

De esta forma, con un número de 10 proyectos entregados y más de 20 proyectos en ejecución, equivalentes a un área superior a los 230.000 m² de espacio público intervenidos, se avanza en el proyecto de construcción de entornos seguros para los atlanticenses, a través del Programa Parques para La Gente.

Registro fotográfico



Proyecto de recuperación del Muelle de Puerto Colombia



Parque mirador de Usiacurí



Parque Ángel Alfonso Molina - Juan de Acosta



Parque El Recuerdo - Santo Tomás



Parque Divino Niño – Molinero, Sabanalarga



Plaza Banda 20 de julio, Repelón



Parque Giraldito, Ponedera



Parque La Puntica, Luruaco